

Zgłoszenie gotowości do pierwszego uruchomienia Cube

Wypełnione zgłoszenie gotowości do pierwszego uruchomienia należy czytelnie podpisać i odesłać do autoryzowanego serwisu producenta. Zgłoszenie należy odesłać co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem pierwszego uruchomienia. Zgłoszenie gotowości do pierwszego uruchomienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi.

Miejsce instalacji

Nazwa/ adres

Miejscowość

Osoba kontaktowa

Numer telefonu

Data montażu

Zleceniodawca /Płatnik

Nazwa/ adres

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Telefon

e-mail

NIP

Finansowanie

TAK

NIE

Czy warunki finansowe lub stawka uruchomienia zostały zawarte we wcześniejszej umowie? * Jeżeli „TAK” to obowiązkowo uzupełnij poniżej numer umowy oraz nazwę kontrahenta:

nr umowy

Nazwa kontrahenta

* W przypadku braku informacji o kontrahencie i numerze umowy zawartej wcześniej rozliczenie nastąpi zgodnie ze standardowym cennikiem obowiązującym w dniu wykonania usługi.

Uruchomienia

Proponowany termin

Model urządzenia

Numer seryjny

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej z ramienia inwestora

Do przeprowadzenia procedury pierwszego uruchomienia wymagane jest spełnienie poniższych warunków:

Ogólne:

Obecność osoby odpowiedzialnej za obsługę urządzenia podczas szkolenia

Dostęp serwisowy zgodny z wytycznymi z dokumentacji technicznej

Posadowienie urządzenia na podkonstrukcji / module podstawy nawiewnej NW

Podłączenie i uszczelnienie kanałów wentylacyjnych / modułu podstawy nawiewnej NW

TAK	N/D

Instalacja elektryczna:

Podłączenie przewodu zasilającego pod zaciski w szafie sterowniczej urządzenia Cube

Poprawność podłączenia przewodu zasilającego z zachowaniem kolejności faz

Instalacja czujnika temp. w kanale nawiewnym

Doprowadzenie przewodu zadajnika pomieszczeniowego do szafy sterowniczej Cube

TAK	N/D

Instalacja hydrauliczna (DOTYCZY TYLKO Cube – W)

Podłączenie króćców C.T. i odpowietrzenie napełnionej czynnikiem instalacji

Rodzaj czynnika grzewczego

woda

glikol

inne

TAK	N/D

Instalacja gazowa (DOTYCZY TYLKO Cube – G)

Podłączenie instalacji gazowej do urządzenia

Instalacja jest napełniona, odpowietrzona i szczelna

Przed urządzeniem znajduje się ogólnodostępny zawór odcinający

Stabilne ciśnienie gazu przy urządzeniu [mbar]

Rodzajgazu

• GZ-50/E

• GZ 41,5/Lw

• GZ-35/Ls

• Propan

• Propan-butan

TAK	N/D

- Podczas pierwszego uruchomienia przeprowadzane jest szkolenie z obsługi sterownika oraz sporządzany jest protokół uruchomienia, z którego dniem rozpoczyna się okres gwarancyjny 24 miesiące (nie dłużej niż 27 miesięcy od dnia dostawy) lub 36 miesięcy *nie dłużej niż 39 miesięcy od dnia dostawy) w przypadku stałego podłączenia urządzenia do Internetu lub wyposażenia w opcjonalny moduł routera GSM.
- Pierwsze uruchomienie jest płatne. Koszt pierwszego uruchomienia zgodny z kwotą przedstawioną na ofercie.
- Wezwanie serwisu przy braku gotowości do uruchomienia (niespełnieniu powyższych punktów lub stanie instalacji uniemożliwiającym uruchomienie nie wynikającym z winy producenta) zleceniodawca zobowiązuje się do poniesienia kosztów operacyjnych równych 1400 zł netto, za każdy dzień zaplanowanych prac. Jeżeli możliwe będzie przystosowanie, przez autoryzowany serwis, nieprzygotowanej do odbioru instalacji zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów wynikających z dodatkowych prac.
- Jestem świadom obowiązku rejestracji urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów spoczywającego na operatorze urządzeń wyposażonych w czynnik chłodniczy

Potwierdzam gotowość do pierwszego uruchomienia

Czytelny podpis zleceniodawcy

data i pieczętka

**Formularz wyślij na adres:
serwis@flowair.pl**